

**O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2014 yil 17
noyabrdagi PQ-2264-sonli qarori bilan tasdiqlangan
Investitsiya dasturiga muvofiq, 2015 yil 9 oylik yakunlariga
ko'ra "O'zavtoyol" DAK bo'yicha investitsion loyihalarni
amalga oshirishning kutilishi to'g'risida MA'LUMOT**

The committee for roads

Public data

№	Инициатива/наименование проекта	Адрес (район/районы/муниципальный округ)	Масштаб (км)	2015 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)	2015 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)	2015 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)	2015 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)	
							Федеральный бюджет	Региональный бюджет
							Итого	
							2015 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)	2016 Вал. млн руб. (включая выделенные средства)
	"Умный" ДСК "Юность"			446 221,0	350 228,0	375 563,2	387,3	126,5
	Корректирующие мероприятия			66 177,3	59 846,3	65 491,0		189,4
1	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2012-2016	РФК	10 027,5	12 600,0	14 161,3		112,4
1	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2014-2016	РФК	23 141,0	7 511,9	7 902,7		105,2
1	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (5-6 участка)	2013-2016	РФК	7 008,4	4 700,0	4 873,6		102,6
4	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (7-8 участка)	2012-2016	РФК	10 091,7	10 694,9	14 153,7		132,3
2	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (9-10 участка)	2013-2015	РФК	4 423,1	6 899,3	7 018,5		100,8
4	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (11-12 участка)	2014-2015	РФК	4 367,5	3 800,0	3 801,1		100,0
	Итого по проекту			18 601,8	17 301,0	18 675,0		187,3
1	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2016	РФК	9 804,5	8 405,0	8 166,0		107,0
2	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2014-2016	РФК	9 800,0	9 300,0	10 009,0		107,4
	Итого по проекту			19 604,5	17 705,0	18 175,0		187,2
1	М-37 "Савинское" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2015	РФК	19 001,0	8 000,0	8 188,3		102,4
3	М-37 "Савинское" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2013-2016	РФК	13 671,0	13 566,6	14 462,2		106,6
4	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (13-14 участка)	2014-2015	РФК	17 953,5	13 164,4	13 164,4		100,0
	Итого по проекту			19 604,5	17 705,0	18 175,0		187,2
1	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2016	РФК	19 969,9	17 577,8	23 644,0		134,3
	Итого по проекту			19 969,9	17 577,8	23 644,0		134,3
1	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2013-2016	РФК	19 969,9	17 577,8	23 644,0		134,3
2	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (5-6 участка)	2013-2016	РФК	10 801,7	10 100,0	10 168,9		100,7
3	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (7-8 участка)	2013-2015	РФК	1 999,2	1 119,0	1 416,0		126,3
4	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (9-10 участка)	2013-2016	РФК	19 943,1	8 696,2	8 927,3		102,7
5	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (11-12 участка)	2014-2015	РФК	16 000,0	14 650,0	16 508,7		112,7
6	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (13-14 участка)	2014-2015	РФК	27 176,3	11 954,3	11 953,4		100,0
7	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (15-16 участка)	2014-2015	РФК	24 000,0	23 500,0	29 926,3		103,7
8	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (17-18 участка)	2014-2015	РФК	33 300,0	13 324,0	15 347,9		100,2
9	А-180 "Город Бутово-Восток" автомобильное строительство участка (15-16 участка)	2013-2016	РФК	6 370,0	3 666,6	4 000,0		109,3
	Итого по проекту			9 804,5	8 004,2	8 188,3		102,4
1	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2015	РФК	4 761,7	600,0	604,4		113,7
2	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2013-2015	РФК	4 043,2	2 486,2	2 437,0		101,3
	Итого по проекту			11 216,7	2 186,2	2 192,2		186,2
1	М-37 "Савинское" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2014-2016	РФК	12 210,7	15 000,0	15 000,0		100,0
2	М-37 "Савинское" автомобильное строительство участка (3-4 участка)	2014-2015	РФК	22 000,0	10 192,3	12 392,3		121,6
	Итого по проекту			28 161,6	21 200,0	23 835,0		188,4
1	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (19-20 участка)	2013-2016	РФК	10 910,3	9 700,0	11 800,0		121,6
2	М-21 "Косино" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2016	РФК	2 450,0	2 000,0	2 500,0		125,0
3	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (21-22 участка)	2013-2015	РФК	15 801,2	19 500,0	19 535,0		100,2
	Итого по проекту			19 604,5	21 120,0	22 974,3		186,9
1	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2013-2016	РФК	4 660,7	2 470,0	2 500,0		101,2
2	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (23-24 участка)	2008-2015	РФК	15 000,0	16 650,0	20 074,3		107,4
	Итого по проекту			33 977,3	13 723,3	13 980,3		184,6
1	А-173 "Темное" автомобильное строительство участка (25-26 участка)	2010-2015	РФК	12 189,7	1 721,1	1 825,9		107,6
2	М-14 "Фрунзе" автомобильное строительство участка (1-2 участка)	2014-2015	РФК	10 000,0	4 900,0	5 249,4		101,1
3	М-19 "Ольга-Ота" автомобильное строительство участка (27-28 участка)	2014-2016	РФК	9 787,6	6 100,0	6 200,0		101,6

[Yuklab olish \(pdf, 364 kb\)](#)