

"Ўзавтойўл" ДАК бошқаруви раиси ўринбосари Ш.Назаровнинг компания фаолиятининг 2014 йилнинг I чораги иш якунларига бағишлаб тизимдаги ташкилот ва корхона раҳбарлари иштироқида ўтказилган кенгайтирилган йиғилишдаги маърузаси

"Ўзавтойўл" давлат-актсиядорлик компанияси таркибидаги ташкилот ва корхоналар томонидан 2014 йилнинг 1-чорагида 171,1 млрд. сўмлик (2013 йилнинг шу даврига нисбатан 138,7 %) йўл курилиш, таъмираш, саклаш ва ташки пудрат ишлари бажарилди. 28 км. узунликдаги умумий фойдаланишдаги автомобил йўллари реконструкция килинди. Булар А-373 "Тошкент-Ўш" автомобил йўлининг 450-475 километр қимидаги 3 км. (Андижон вилояти) ва 341-350 км. қисмидаги 5 км. (Фарғона вилояти) ҳамда М-39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобил йўлининг 962-982 километр қимидаги 20 км. (Фарғона вилояти) автомобил йўлларидир.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2010 йил 21 декабрдаги ПҚ-1446-сонли қарори билан тасдиқланган "Ўзбек миллий автомагистрали" таркибига кирувчи автомобил йўллари участкаларини қуриш ва реконструкция килиш дастурига асосан жами 61 та (шундан 45 таси (401 км.) олдинги йиллардан ўтувчи, 16 таси (133 км.) янги бошланадиган обьектлар) обьектда 534 км. узунликдаги (422 км. асфалтобетон ва 112 км. тсементобетон қопламали) автомобил йўлларини фойдаланишга топширилиши кўзда тутилган бўлиб, ушбу ишларни амалга ошириш учун 1533,9 млрд. сўм микдорида маблағ ажратилган.

2014 йил инвеститсия дастурини амалга ошириш учун ҳозирги қунгача маҳаллий пудратчи корхоналар томонидан 534 км. йўл қурилиш-таъмираш ишлари учун 621 млрд. сўмлик (шундан "Ўзавтойўл" компанияси корхоналари томонидан 257 км. йўл қурилиш-таъмираш ишлари учун 503,4 млрд. сўмлик) шартномалар тузилган бўлиб, қурилиш ишлари амалга оширилмоқда.

"Ўзавтойўл" ДАК корхоналари томонидан бажариладиган шартномавий қийматлар худудлар кесимида қараладиган бўлса, Коракалпогистон Республикасида 135,6 млрд. сўмлик (44,0 км. йўл қурилиш-таъмираш ишлари учун), Андижон вилоятида 12 млрд. (3,0 км. йўлда), Бухоро вилоятида 108,7 млрд. (40,0 км. йўлда), Жиззах вилоятида 21,1 млрд. (20, км. йўлда), Қашқадарё вилоятида 59,9 млрд. (50,0 км. йўлда), Наманган вилоятида 26,2 млрд. (10,0 км. йўлда), Самарқанд вилоятида 15,0 млрд. (20,0 км. йўлда), Сурхондарё вилоятида 42,5 млрд. (14,0 км. йўлда), Тошкент вилоятида 58,4 млрд. (27 км. йўлда), Фарғона вилоятида 24,1 млрд. (14,5 км. йўлда) сўмлик шартномалар тузилган. Йўллар кесимида қаралганда эса, энг катта қурилиш-таъмираш ишлари М-39 "Алмати-Бишкек-Тошкент-Термиз" (150 км.дан ошик), А-380 "Гузор-Бухоро-Нукус-Бейнау" (120 км.дан ошик), А-373 "Тошкент-Ўш" (115 км.дан ошик), М-37 "Самарқанд-Ашхабод-Туркманбоши" (50 км.дан ошик) халқаро автомобил йўлларида амалга оширилишини кўриш мумкин.

Шундан хисобот даврида режадаги 33,0 млрд. сўм ўрнига 42,6 млрд. сўмлик (129 %), жумладан, "Ўзавтойўл" компанияси томонидан 28,9 млрд. сўм ўрнига 38,6 млрд. сўм (133,5%) йўл ишлари бажарилди. Бу кўрсаткича айникса "Шимолий-Гарбий" ХДААИТФК режадаги 4587,4 млрд. сўм ўрнига 6391,6 млрд. сўмлик иш бажарилди, ўзининг салмоқли ҳиссасини кўшди.

Халқаро, давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларида "Ўзавтойўл" компанияси корхона ва ташкилотлари томонидан 12,1 млрд. сўмлик капитал таъмираш ишлари (2013 йилнинг шу даврига нисбатан 120,0 %) бажарилди.

Республикамизнинг умумий фойдаланишдаги халқаро, давлат ва маҳаллий аҳамиятдаги 42654 км. узунликдаги автомобил йўлларида 2014 йилнинг 1-чораги давомида жами 118,0 млрд. сўмлик саклаш ва жорий таъмираш ишлари амалга оширилди.

Жумладан: автомобил йўллари холатини саклаш ишлари бўйича 49,8 млрд. сўмлик, автомобил йўллари минтақасини ободонлаштириш ва кўкаломзорлаштириш ишлари бўйича 1,3 млрд. сўмлик, автомобил йўлларида автотарниспорт ва йўловчиларнинг куз-қиши мавсумида хавфсиз харакатланишини таъминлаш ишлари бўйича 14,1 млрд. сўмлик ва автомобил йўлларини жорий таъмираш ишлари бўйича 52,8 млрд. сўмлик ишлари бажарилди.

Мазкур маблағлари хисобидан автомобил йўлларимизда харакат хавфсизлигини таъминлаш бўйича, жумладан, 2207 дона етишмаган йўл белгилари ўрнатилди; 5972 дона эскирган йўл белгилари алмаштирилди; 4337 пм. узунликда 1-гурух тўсиклари ўрнатилди; 4685 дона йўналтирувчи ва кўрсатувчи устунчалар ўрнатилди; 161 дона кўприқда харакат хавфсизлиги таъминланди; 686 км. йўл қатнов

қисми белгиланди; 374 жойда пиёдалар ўтиш жойи белгиланди; 748 дона қувурларда ҳаракат хавфсизлиги таъминланди; 1732 км. узунликда йўл марзаси мустахкамланди; 19 жойда автомобил йўлининг темир йўли билан кесишган қисмida ҳаракат хавфсизлиги таъминланди; 111 жойда йўл туашмалари ободонлаштирилди; 96 дона автобус тўхташ бекатлари курилди ва таъмирланди; 10,9 км. узунликда пиёдалар йўлаги курилди; 15500 км. узунликдаги йўллarda кишки мавсумда юзага келган чукурчалар таъмирланди.

Вазирлар Махкамаси томонидан компанияга саноат маҳсулотлари ишлаб чиқаришнинг 2014 йилнинг 1-чорагида ўсиш суръатлари 103,5 % микдорида белгиланган бўлиб, компания тизимидағи саноат ва ёрдамчи ишлаб-чиқариш хўжалик корхоналари томонидан 2014 йилнинг 1-чорагида таққослама нархларда 11,8 млрд.сўмлик, 2013 йилнинг шу даврига нисбатан эса таққослама нархларда 103,6 % дан ортиқ саноат маҳсулотлари ишлаб чиқарилди.

Жумладан Компания тизимидағи темир-бетон маҳсулотлари ишлаб чиқаришга ихтисослашган Қўйлик кўприклар темирбетон қурилмалар тажриба заводи томонидан жорий йилнинг 1-чорагида 30,1 минг тонна йигма темир-бетон конструкциялари ва жихозлари ишлаб чиқарилиб, буюртмачиларга етказилиб берилиди. Шунингдек, асфалтбетон маҳсулоти ишлаб чиқаришга ихтисослашган Тошкент вилоятида жойлашган яна бир йирик "Тошвилийўлсаноат" саноат корхонаси томонидан жорий йилнинг март ойида 4,1 минг тонна асфалтбетон маҳсулоти ишлаб чиқарилди ва автомобил йўлларини таъмирлаш ишлари учун етказилиб берилиди.

Ўз навбатида, компания тизимидағи саноат ва ёрдамчи ишлаб чиқариш корхоналари томонидан жорий йилда автомобил йўллари ва улардаги сунъий иншоатларни куриш, қайта куриш ва таъмирлаш ишлари учун зарур бўладиган йўл курилиш материалларини етказиб бериш бўйича тегишли чоралар кўрилди.

Компания томонидан 2014 йилда Вазирлар Махкамаси томонидан тасдикланган янги иш ўринларини яратиш дастури параметрларига мувофиқ 180 та янги иш ўринлари очилиши кўзда тутилган. Амалда эса компания тизимидағи корхоналарда ишловчилар сони йил бошига нисбатан 889 тага ўсади.

2013 йилда умумий фойдаланишдаги автомобил йўлларида ва унинг таркибидаги сунъий иншоатларда (жами 145 та обьект) табиий оғат туфайли юзага келган турли даражадаги бузулишларни тиклаш бўйича 59 та обьектда 13,2 млрд. сўмлик қурилиш-монтаж ишлари бажарилиб, обьектлар ўрнатилган тартибда қайта фойдаланишга топширилди. Бугунги кунда яна 41 та обьект бўйича Республика йўл жамгармасининг мазкур мақсадлар учун захира маблағлари хисобидан манзил рўйхатлари шакллантирилиб, обьектларда курилиш-монтаж ишлари режа асосида бош пурдатчи корхоналар томонидан давом эттирилмоқда.

Жорий йилда саноат ва ишлаб чиқариш базалари модернизатсия килиш ишлари учун 35 млрд. сўм маблағ ажратилиб, модернизатсия қилиш обьектлари ҳамда уларни амалга ошириш бўйича бош пурдатчи ташкилотлар рўйхати тасдикланган ва шу асосда тегишли тадбирлар амалга оширилмоқда.