

## 2017 yil I-chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

| T/r | Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 2017-yil I chorak |        |     |
|-----|--|-----------------|-------------------|--------|-----|
|     |  |                 | reja              | fakt   |     |
|     | Bajarilgan ish hajmi, jami:                  | mlrd,so'm       | 312.5             | 365.4  | 117 |
|     | shu jumladan:                                |                 |                   |        |     |
| 1   | Investitsiya dasturining bajarilishi         | mlrd.so'm       | 57.9              | 59.7   |     |
|     |  | km              | -                 | -      |     |
| 2   | To'la ta'mirlash ishlari                     | mlrd so'm       | 9.3               | 9.4    |     |
|     |  | km              | -                 | -      |     |
| 3   | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash              | mlrd.so'm       | 50.0              | 101.0  | 2   |
|     |  | km              | 657.0             | 1200.0 |     |
| 4   | Saqlash va joriy ta'mirlash ishlari          | mlrd.so'm       | 195.3             | 195.3  |     |
| 5   | Sanoat ishlab chiqarish hajmi                | mlrd.so'm       | 24.6              | 24.7   |     |
| 6   | Yangi ish joylarini yaratish                 | kishi           | 20                | 64     | 3   |
| 7   | Qora metall chiqindilarini topshirish        | tonna           | 4792.0            | 4792.0 |     |