

2017 yil I-yarim yillik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

T/r	Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2017-yil 1-yarim yillikda		
			reja	fakt	
	Bajarilgan ish hajmi, jami:	mlrd,so'm	914.4	957.5	105
	shu jumladan:				
1	Investitsiya dasturining bajarilishi	mlrd.so'm	173.7	210.1	
		km	32.1	39.5	
2	To'la ta'mirlash ishlari	mlrd so'm	18.9	25.6	
		km	21.0	21.5	
3	Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash	mlrd.so'm	326.1	326.1	
		km	2700.0	2760.0	
4	Umumiy foydalanuvdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari	mlrd.so'm	395.7	395.7	
		km	1700.0	1753.0	
5	Sanoat ishlab chiqarish hajmi	mlrd.so'm	121.3	121.6	
6	Yangi ish joylarini yaratish	kishi	109.0	152.0	
7	Qora metall chiqindilarini topshirish	tonna	8795.0	8785.0	