

**2017 yil 9 oylik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat
qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari
to'g'risida MA'LUMOT**

T/r	Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar	O'Ichov birligi	2017-yil 9 oylik		
			reja	fakt	%
	Bajarilgan ish hajmi, jami:	mlrd,so'm	1411.7	1426.6	101.1%
	shu jumladan:				
1	Investitsiya dasturining bajarilishi	mlrd.so'm	368.5	373.1	101.3%
		km	155.9	161.6	103.0%
2	To'la ta'mirlash ishlari	mlrd so'm	129.9	136.2	104.4%
		km	129,0	134.0	103.1%
3	Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash	mlrd.so'm	326.1	330.1	101.2%
		km	2700.0	2915.0	108.2%
4	Umumiy foydalanuvdag'i avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari	mlrd.so'm	587.2	587.2	100.0%
		km	2000	2150.0	107.5%
5	Sanoat ishlab chiqarish hajmi	mlrd.so'm	205.8	206.2	100.2%
6	Yangi ish joylarini yaratish	kishi	185	297	160.0%
7	Qora metall chiqindilarini topshirish	tonna	12778.0	12778.0	100.0%