

## 2018 yil I -yarim yillik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyat ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

T / r	Asosiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	I-yarim yillik uchun 2018 yil		
			Reja	Amalda	Rejaga nisbatan (%)
	Amalga oshirilgan ish hajmi, jami	mlrd.so'm	1269,1	1249,8	98,5
	shu jumladan:				
1	Investitsiya dasturi bo'yicha	mlrd.so'm	*216,5	*218,7	101,0
		km	85,3	97,7	114,5
2	To'la ta'mirlash ishlari	mlrd.so'm	74,2	82,7	111,4
		km	19,6	21,5	109,7
3	Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash	mlrd.so'm	147,2	124,9	84,8
		km	1101,7	1342,7	121,9
4	Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari	mlrd.so'm	684,2	676,1	98,8
		km	1275	1275	100,0
5	Sanoat ishlab chiqarish xajmi	mlrd.so'm	147,0	147,4	100,3
6	Yangi ish o'rinlarini yaratish	odam	120	232	193,3
7	Qora metall chiqindilarini	tonna	8745	8792	100,5

topshirish				
------------	--	--	--	--

**\* Xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobiga, xorijiy pudrat korxonalarini tomonidan bajarilgan ish hajmi bilan birga.**