

## 2019 yil I -yarim yillik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari qo'mitasining asosiy faoliyat ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

| T / r | Asosiy faoliyat turlari bo'yicha ko'rsatkichlar                                 | O'lchov birligi | 2019 yil I-yarim yillik uchun |        |                     |
|-------|---|-----------------|-------------------------------|--------|---------------------|
|       |   |                 | Reja                          | Amalda | Rejaga nisbatan (%) |
|       | Bajarilgan ish hajmi, jami  | mlrd.so'm       | 1639,6                        | 1883,3 | 114,9               |
|       | shu jumladan:   |                 |                               |        |                     |
| 1     | Investitsiya dasturi bo'yicha   | mlrd.so'm       | 457,8                         | 600,9  | 131,3               |
|       |   | km              | 76,5                          | 98,6   | 128,9               |
| 2     | To'la ta'mirlash ishlari  | mlrd.so'm       | 178,5                         | 199,5  | 111,8               |
|       |   | km              | 19,2                          | 85,5   | 445,3               |
| 3     | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash   | mlrd.so'm       | 247,2                         | 326,8  | 132,2               |
|       |   | km              | 1795,1                        | 2277,0 | 126,8               |
| 4     | Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari | mlrd.so'm       | 756,1                         | 776,1  | 100,0               |
|       |   | km              | 1008                          | 1144   | 113,5               |
| 5     | Yangi ish o'rinlarini yaratish  | kishi           | 160                           | 280    | 175,0               |
| 6     | Qora metall chiqindilarini topshirish   | tonna           | 8250,1                        | 8801   | 106,7               |