

## Заседание управления АК "Узавтойул" по итогам I квартала 2016 года

---



22 апреля 2016 года по итогам I квартала 2016 года состоялось расширенное заседание управления компании. В заседании принимали участие руководители структурных подразделений, территориальных управлений и подведомственных организаций компании. Заседание вел председатель правления компании А.Абдувалиев.

На заседании рассмотрен вопрос обеспечения выполнения решений по основным приоритетным задачам определенным Президентом Республики Узбекистан И.Каримовым на заседании Кабинета Министров от 15 января текущего года, где было отмечено беспрекословное продолжении начатых работ по программе развития и модернизации инженерно-коммуникационной и дорожно-транспортной инфраструктуры на 2015–2019 годы.

Как подчёркивалось на заседании, предприятиями и организациями, в составе акционерной компании "Узавтойул", в течении месяцев с января по март 2016 года были выполнены работы по дорожному строительству, ремонту, эксплуатации и внешнего подряда в общей сложности на 229,6 млрд. сумов (119,6% по сравнению с тем же периодом 2015 года).

Согласно инвестиционной программе, предприятиями и организациями компании "Узавтойул" в первом квартале 2016 года были выполнены дорожные работы на 34,3 млрд. сумов. Отремонтированы автомобильные дороги протяжностью в 10,0 км. Данный показатель по сравнению с обязательствами договора составил 115,6%, по сравнению с тем же периодом прошлого года – 101,3%.

Предприятиями и организациями компании "Узавтойул" при проведении капитального ремонта на автомобильных дорогах общего пользования международного и государственного значения, а также в улицах городов были осуществлены работы на 16,6 млрд. сумов и отремонтированы автомобильные дороги общего пользования протяжностью в 6,0 км., а также обязательство по договору были выполнены на 101,1%.

В первом квартале 2016 года по эксплуатации и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования протяжностью в 42676 км. были присвоены средства суммой в 161,5 млрд. сумов.

В течении первого квартала было запланировано создание 20 новых рабочих мест в предприятиях и организациях компании, на практике было обеспечено открытие всего 35 новых рабочих мест (по сравнению с прогнозами 175%).

На заседании правления критически рассмотрены такие вопросы, как процессы модернизации производства в подразделениях компании, доведение до конца разработки документов проектной сметы на новых начатых объектах, финансирование инвестиционных объектов, доставка подрядным предприятиям горюче-масляных продуктов и рассмотрены варианты положительного решения существующих проблем.

▪

На ряду с этим, на заседании были особо подчеркнуты актуальные и важнейшие вопросы, которые должны осуществляться предприятиями компании во втором квартале текущего года. В частности, для реализации программы отмеченной постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2015 года № ПП-2313 и реализации ряда других решений во втором квартале текущего года запланированы дорожные работы на 200,0 млрд. сум. В соответствии с этим в течении месяцев апрель-июнь:

- согласно инвестиционной программе осуществляются дорожные работы объёмом на 160,0 млрд. сум и будут отремонтированы автомобильные дороги общего пользования протяжностью в 45 км.;

- по капитальному ремонту будут выполнены работы объёмом на 40,0 млрд. сумов и полностью отремонтируются автомобильные дороги протяжностью в 29 км.

А также, на автомобильных дорогах общего пользования ожидается результат выполнения работ по текущему ремонту и эксплуатации более чем 200,0 млрд. сумов и улучшения технического состояния дорог в 736 км.

В заключении заседания управления по вопросам пересмотренных на повестке дня были приняты соответствующие решения.

Пресс-служба АК "Узавтойул"