

## Заседание правления АК "Узавтойул" по итогам 1 полугодия 2016 года

---



26 июля 2016 года в зале заседаний компании "Узавтойул" состоялось расширенное заседание правления АК "Узавтойул" по итогам деятельности компании за 1 полугодие 2016 года. В заседании принимали участие руководители структурных подразделений, территориальных управлений и подведомственных организаций компании. Заседание вел председатель правления компании

А.Абдувалиев.

На заседании правления проанализированы итоги деятельности компании "Узавтойул" и его подразделений за 1 полугодие. Как отмечалось, за прошедший период 2016 года в дорогах общего пользования Республики велись работы по строительству, капитального и текущего ремонта, а также по эксплуатации на общую сумму 575,0 млрд. сумов, т.к. это - по сравнению аналогичного периода прошлого 2015 года составляет 110,2 %

По Инвестиционным программам за 2016 год, согласно контрактам и по утвержденному плану за I полугодие выполнены дорожные работы на общую сумму 442,2 млрд. сумов, и реконструированы 157,6 км автодорог. Предприятиями компании были выполнены работы дорожные работы на 182,8 млрд. Сум и реконструированы автомобильные дороги протяженностью 62,1 км.

Данный показатель по сравнению с обязательствами договора составил 103,8%.

Предприятиями и организациями компании "Узавтойул" при проведении капитального ремонта на автомобильных дорогах общего пользования международного и государственного значения, а также в улицах городов были осуществлены работы на 44,6 млрд. сумов и отремонтированы автомобильные дороги общего пользования протяженностью в 25,0 км, а также обязательство по договору были выполнены на 106,2%

В первом квартале 2016 года предприятиями компании по эксплуатации и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования за первое полугодие было обеспечено улучшение качества автомобильных дорог протяженностью в 1040 км на сумму в размере 324,0 млрд. сум.

В течении первого квартала предприятиями и организациями компании было обеспечено открытие всего 132 новых рабочих мест (по сравнению с прогнозами 175%).

На ряду с этим, на заседании были особо подчеркнуты актуальные и важнейшие вопросы, которые должны осуществляться предприятиями компании во втором полугодие текущего года. В частности, для реализации программы отмеченной постановлением Президента Республики Узбекистан от 6 марта 2015 года № ПП-2313 и реализации ряда других решений во второй половине текущего года запланированы дорожные работы на 375,2 млрд. сум. В соответствии с этим в течении второго полугодия:

- согласно инвестиционной программе осуществляются дорожные работы объёмом на 280,1 млрд. сум и будут реконструированы отремонтированы автомобильные дороги общего пользования протяжностью в 114,2 км.;

- по капитальному ремонту будут выполнены работы объёмом на 95,1 млрд. сумов и полностью отремонтируются автомобильные дороги протяжностью в 81,9 км

А также, на автомобильных дорогах общего пользования ожидается результат выполнения работ по текущему ремонту на 154,0 млрд. сум и эксплуатации более чем на 97,4 млрд. сумов что гарантирует улучшение технического состояния автомобильных дорог.

На заседание правления критически оценены такие вопросы, как качество в строительстве и реконструкции автомобильных дорог, а также процессы модернизации производства в подразделениях компании, доставка подрядным предприятиям горюче-масляных продуктов и рассмотрены варианты положительного решения существующих проблем.

В заключении заседания управления по вопросам пересмотренных на повестке дня были приняты соответствующие решения.

Пресс-служба АК "Узавтойул"