

**Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2014 йил 17 ноябрдаги ПҚ-2264-сонли қарори билан тасдиқланган Инвестиция дастурига мувофиқ,
2015 йил 9 ойлик яқунларига кўра "Ўзавтойўл" ДАК бўйича инвестицион лойиҳаларни
амалга оширишнинг кутилиши тўғрисида
МАЪЛУМОТ**

млн.сўмда

№	Инвестиция лойиҳасининг номи	Амалга ошириш (лойиҳани яқунлаш, ишга тушириш) муддати	Молиявий манбаи	2015 йилда жами жалб этиладиган капитал маблағлар ҳажми	2015 йил 9 ойликда жами жалб этиш режалаштирилган капитал маблағлар ҳажми	2015 йил 9 ойлик яқунларига кўра инвестиция маблағларини ўзлаштиришнинг кутилиши	шу жумладан:	
							2015 йил 9 ойлик прогнозига нисбатан, %	2014 йил 9 ойлик фактига нисбатан, %
	"Ўзавтойўл" ДАК бўйича, жами			446 321,0	350 828,8	375 563,2	107,1	128,5
	Қорақалпоғистон Республикаси			66 177,3	59 846,3	65 491,0	109,4	
1	А-380 "Ўзавтойўл" автомобиль йўлининг 698-753 км қисмини реконструкция қилиш (1-босқич)	2012-2016	РЙЖ	10 027,5	12 600,0	14 161,3	112,4	
2	А-380 "Ўзавтойўл" автомобиль йўлининг 753-765 км (765 кмдаги йўл кесишмасини куриш билан) (шундан 757-765,3 км, йўл кесишмаси ва йўл ўтказгич) қисмини реконструкция қилиш	2013-2016	РЙЖ	25 310,1	11 540,0	11 540,1	100,0	
			РЙЖ		7 511,9	7 902,7	105,2	
3	А-380 "Ўзавтойўл" автомобиль йўлининг 796-812 км (1-босқич 806-812 км) қисмини реконструкция қилиш	2013-2016	РЙЖ	7 008,4	6 700,0	6 873,6	102,6	

4	А-380 "Ўзур-Бухоро-Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 916- 964 км қисмини реконструкция қилиш	2012-2016	РЙЖ	15 038,7	10 694,9	14 153,7	132,3	
5	А-380 "Ўзур- Бухоро- Нукус-Бейнеу" автомобил йўлининг 561 км.дан 4Р-156 "Ургенч ш. - Хонка ш. - Хазорасп ш." автомобиль йўлининг 73 км.гача бўлган 11 км узунликдаги автомобиль йўлини қуриш	2013-2015	РЙЖ	4 425,1	6 999,5	7 058,5	100,8	
6	4Р-176 "Нукус ш. - Чимбой ш. - Тахтақўпир о." автомобиль йўлининг 0-14,3 км (1 босқич 0-4,3 км) қисмини реконструкция қилиш	2014-2015	РЙЖ	4 367,5	3 800,0	3 801,1	100,0	
Андижон вилояти				19 604,5	17 305,0	18 575,0	107,3	
1	А-373 "М-39 а/й-Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали-Ўш" автомобиль йўлининг 450-475 км (383-408 км) қисмини қайта қуриш (1,2-этап, 450-463,7 км)	2013-2016	РЙЖ	9 804,5	8 005,0	8 566,0	107,0	
2	А-373 "М-39 а/й-Гулистон-Бўка-Ангрен-Қўқон ва Андижон орқали-Ўш" автомобиль йўлининг 450-475 км (383-408 км) қисмини қайта қуриш (3-босқич 463,7-475 км)	2014-2016	РЙЖ	9 800,0	9 300,0	10 009,0	107,6	
Бухоро вилояти				72 109,5	53 959,7	55 334,5	102,5	
1	М-37 "Самарқанд- Ашхобод-Туркманбоши" автомобил йўлининг 261 км ва А-380 "Ўзур -Бухоро- Нукус- Бейнеу" автомобил йўлигача Бухоро шаҳрини айланиб ўтиш йўлини қуриш (А-380а "Бухоро халқа йўли" автомобиль йўлининг 0-16,5 км қисмини қайта қуриш) (кўприклардан ташқари, 1-	2013-2016	РЙЖ	23 482,0	19 228,3	19 519,3	101,5	

	босқич)							
2	М-37 "Самарқанд- Ашхабод-Туркманбоши" автомобил йўли ва Бухоро шахрини айланиб ўтиш автомобил йўллари кесишмасидаги транспорт ечимини қуриш	2013-2015	РЙЖ	17 001,0	8 000,0	8 188,3	102,4	
3	М-37 "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автомобиль йўлининг 241-261 км қисмини реконструкция қилиш	2013-2016	РЙЖ	13 671,0	13 566,6	14 462,2	106,6	
4	А-380 "Ўзур- Бухоро- Нукус-Бейнеу" автомобиль йўлининг 188-198 км қисмини реконструкция қилиш	2014-2015	РЙЖ	17 955,5	13 164,8	13 164,8	100,0	
	Жиззах вилояти			19 969,9	17 577,8	23 644,0	134,5	
1	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1025-1037 км қисмини реконструкция қилиш	2013-2016	РЙЖ	19 969,9	17 577,8	23 644,0	134,5	
	Қашқадарё вилояти			145 242,7	108 899,4	112 295,7	103,1	
1	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1240-1265 км қисмини реконструкция қилиш (ПК 13+68, ПК 25+96, ПК 111+08, ПК 112+82 даги кўприклардан ташқари)	2011-2016	РЙЖ	13 650,6	17 889,4	18 047,0	100,9	
2	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1265-1297 км қисмини реконструкция қилиш (ПК 221+55, ПК 246+76, ПК 126+15 даги кўприклардан ташқари)	2011-2016	РЙЖ	10 801,7	10 100,0	10 168,9	100,7	

3	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1265-1297 км қисмини реконструкция қилиш (ПК 221+55, ПК 246+76, ПК 126+15 даги кўприклар)	2012-2015	РЙЖ	1 999,2	1 119,0	1 416,0	126,5	
4	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль йўлининг 1297-1315 км қисмини реконструкция қилиш	2011-2016	РЙЖ	13 943,1	8 696,2	8 927,5	102,7	
5	Қарши шаҳар янги айланма йўли, А-380 (43 км) а/йўли ва "Қарши - Тошгузор-Кумқўрғон" темир йўли кесишмасида йўл ўтказгич қуриш	2014-2015	РЙЖ	16 000,0	14 650,0	16 508,7	112,7	
6	“Қарши-Шахрисабз” йўналишидаги автомобиль йўлини (жумладан, 4Р79 а/йўлининг 0-64км, 4К319 а/йўлининг 12-30 км, 4Р84 а/йўлининг 14-19 км, М-39 а/йўлининг 1144-1184 км участкалари) қайта қуриш (1-босқич, 4Р79 а/йўлининг 4-10 км қисми)	2014-2015	РЙЖ	27 178,1	11 954,3	11 953,4	100,0	
7	“Қарши-Шахрисабз” йўналишидаги автомобиль йўлини (жумладан, 4Р79 а/йўлининг 0-64км, 4К319 а/йўлининг 12-30 км, 4Р84 а/йўлининг 14-19 км, М-39 а/йўлининг 1144-1184 км участкалари) қайта қуриш (1-босқич, 4Р79 а/йўлининг 0-4 км қисми)	2014-2015	РЙЖ	24 000,0	25 500,0	25 926,3	101,7	

8	“Қарши-Шахрисабз” йўналишидаги автомобиль йўлини (жумладан, 4Р79 а/йўлининг 0-64км, 4К319 а/йўлининг 12-30 км, 4Р84 а/йўлининг 14-19 км, М-39 а/йўлининг 1144-1184 км участкалари) қайта қуриш (2-босқич, М-39 а/йўлининг 1173-1184 км қисми)	2014-2015	РЙЖ	31 300,0	15 324,0	15 347,9	100,2	
9	А-380 “Ғузор- Бухоро- Нукус-Бейнеу” автомобиль йўлининг 130-140 км қисмини реконструкция қилиш	2015-2016	РЙЖ	6 370,0	3 666,6	4 000,0	109,1	
	Наманган вилояти			8 806,9	3 006,2	3 119,4	103,8	
1	А-373 "Тошкент-Ўш" автомобиль йўлининг 208-274 км қисмини айланиб ўтишда А-373 ва 4Р215 "Поп ш. - "Тошкент-Ўш" а/й" автомобил йўллари кесишмасидаги транспорт ечимини қуриш	2012-2015	РЙЖ	4 761,7	600,0	682,4	113,7	
2	А-373 "Тошкент-Ўш" автомобиль йўлининг 208-274 км қисмини айланиб ўтишда Сирдарё дарёси устига кўприк қуриш	2012-2015	РЙЖ	4 045,2	2 406,2	2 437,0	101,3	
	Самарқанд вилояти			34 210,7	25 192,3	27 392,3	108,7	
1	М-37 "Самарқанд-Бухоро - Туркманбоши" автомобиль йўлининг 53-63 км қисмини реконструкция қилиш	2014-2016	РЙЖ	12 210,7	15 000,0	15 000,0	100,0	
2	М-37 "Самарқанд-Бухоро-Туркманбоши" автомобиль йўлининг 116-126 км қисмини реконструкция қилиш	2014-2015	РЙЖ	22 000,0	10 192,3	12 392,3	121,6	
	Сурхондарё вилояти			29 161,5	31 200,0	33 835,0	108,4	
1	М-39 "Олма-ота-Бишкек-Тошкент-Термиз" автомобиль	2013-2016	РЙЖ	10 910,3	9 700,0	11 800,0	121,6	

	йўлининг 1315-1330 км қисмини реконструкция қилиш							
2	М-41 "Бишкек - Душанбе - Термиз" автомобил йўлининг 1618-1622 км ва 4Р23О "М39 автойўлидан М41 автойўлига шохобча" автомобил йўлининг 3,5-5 км (Термиз шаҳри С.Саодат кўчаси) қисмини реконструкция қилиш	2015-2016	РЙЖ	2 450,0	2 000,0	2 500,0	125,0	
3	"Термиз халқаро аэропорти – Хайратон куприги автомобиль йўлини (Шимолий йўналиш) (жумладан, 4Р206 а/й 10,5-12 км, 4Р100 а/й 5-11 км, М39А а/й 18-30 км ва 4Р99 а/й 6,3-7,3 км,)" (йўл ўтказгич ва кўприклардан ташқари) реконструкция қилиш	2012-2015	РЙЖ	15 801,2	19 500,0	19 535,0	100,2	
	Тошкент вилояти			19 060,7	21 120,0	22 574,1	106,9	
1	А-373 "Тошкент - Ўш" автомобил йўлининг 106-116 км қисмини янги йўналиш бўйича қуриш	2011-2016	РЙЖ	4 060,7	2 470,0	2 500,0	101,2	
2	Янги Тошкент айланма йўлининг участкаларини қуриш ва реконструкция қилиш: жумладан, 4Р1 "Тошкент халқа йўли" а/йўлининг 63 км дан 4Р12 "Бектемир-Ғазалкент-Чорвоқ" а/йўлигача бўлган йўналиш (Сирғали даҳасини янги йўналишда айланиб ўтиш йўли)	2008-2015	РЙЖ	15 000,0	18 650,0	20 074,1	107,6	
	Фарғона вилояти			31 977,3	12 722,1	13 302,3	104,6	
1	А-373 "Тошкент-Ўш" автомобиль йўлининг 208-274 км қисмини айланиб ўтишда 0-15 км қисмини (I-II босқич)	2010-2015	РЙЖ	12 189,7	1 722,1	1 852,9	107,6	

	реконструкция қилиш							
2	4Р-144 "Фарғона ш. - Хамзаобод қ." автомобил йўлининг 0-3,6 км қисмини қайта қуриш	2014-2015	РЙЖ	10 000,0	4 900,0	5 249,4	107,1	
3	4Р-17е "А-373 а/йўлидан Кўқон шахар айланма йўлига" автомобил йўлининг 4-9 км қисмини реконструкция қилиш	2014-2016	РЙЖ	9 787,6	6 100,0	6 200,0	101,6	