

**2015 йил якунларига кўра "Ўзавтойўл" АК бўйича қурилиш-пудрат ишларини бажарилиши**  
**тўғрисида**  
**МАЪЛУМОТ**

*млрд.сўм*

| № | Қурилиш-пудрат ишларини бажарган тасарруфий ташкилот (корхона)лар номи | 2014 йил факт | 2015 йил прогнози | 2015 йил     | шу жумладан:                    |                              |
|---|--|---------------|-------------------|--------------|---------------------------------|------------------------------|
|   |  |               |                   |              | 2015 йил прогнозига нисбатан, % | 2014 йил фактига нисбатан, % |
|   | <b>"Ўзавтойўл" АК, жами:</b>   | <b>629,6</b>  | <b>845,3</b>      | <b>861,7</b> | <b>101,9</b>                    | <b>136,9</b>                 |
|   | шу жумладан:   |               |                   |              |                                 |                              |
| 1 | Инвестиция дастури   | 434,1         | 580,1             | 591,1        | 101,9                           | 136,2                        |
| 2 | Тўла таъмирлаш ишлари (халқаро ва давлат)                              | 100,2         | 165,1             | 166,0        | 100,5                           | 165,7                        |
| 3 | Тўла таъмирлаш ишлари (махаллий)                                       | 9,8           | 11,8              | 13,3         | 112,7                           | 135,7                        |
| 4 | Ташқи пудрат ишлари  | 85,5          | 88,3              | 91,3         | 103,4                           | 106,8                        |