

2015 yil 9 oylik yakunlariga ko'ra "O'zavtoyol" DAK bo'yicha qurilish-pudrat ishlarini bajarishning kutilishi to'g'risida MA'LUMOT

млрд.сўм

№	Qurilish-pudrat ishlarini bajarган тасарруфий ташкилот (корхона)лар номи	2014 йил 9 ойлик факт	2015 йил прогнози	2015 йил 9 ойлик прогнози	2015 йил 9 ойлик қўнлиши	шу жумладан:	
						2015 йил 9 ойлик прогнозига нисбатан, %	2014 йил 9 ойлик фактига нисбатан, %
	"Ўзавтойол" ДАК жами:	419,6	738,6	579,3	607,1	104,8	144,7
	шу жумладан:						
1	Инвестиция дастури	292,2	446,3	350,8	375,6	107,1	128,5
2	Тўла таъмирлаш ишлари (халқаро ва давлат)	59,6	173,9	129,3	131,1	101,4	220,0
3	Тўла таъмирлаш ишлари (маҳаллий)	4,1	8,4	4,3	4,5	104,7	109,8
4	Ташқи пудрат ишлари	63,7	110,0	94,9	95,9	101,1	150,5

[Yuklab olish \(pdf, 242 kb\)](#)