

## "O'zavtoyo'l" AK boshqaruvining 2016 yil I chorak yakunlari bo'yicha yig'ilishi



**2016 yilning 22 aprel kuni kompaniya boshqaruvining 2016 yil I chorak yakunlari bo'yicha kengaytirilgan yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda kompaniya tizimidagi hududiy bo'linmalar, sohaviy korxona va tashkilotlar rahbarlari ishtirok etdi. Yig'ilishni boshqaruv raisi A.Abduvaliev olib bordi.**

Yig'ilishda, joriy yilning 15 yanvarida Vazirlar Mahkamasining 2015 yil yakunlari va 2016 yilga mo'ljallangan iqtisodiy dasturning eng muhim ustuvor yo'nalishlariga bag'ishlangan majlisida O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "2015-2019 yillarda muhandislik-kommunikatsiya va yo'l-transport infratuzilmasini rivojlantirish va modernizatsiya qilish dasturi to'g'risida"gi PQ-2313-sonli qarori bilan tasdiqlangan yo'l dasturlari ijrosini so'zsiz bajarish bo'yicha boshlangan ishlarni 2016 yilda ham davom ettirish ustuvor vazifa sifatida belgilab berilgani va ularning kompaniyadagi ijrosi muhokama qilindi.

Yig'ilishda ta'kidlanganidek, "O'zavtoyo'l" aktsiyadorlik kompaniyasi tarkibidagi tashkilot va korxonalar tomonidan 2016 yilning yanvar-mart oylari davomida **jami 229,6 mlrd.so'mlik** (2015 yilning shu davriga nisbatan 119,6 %) yo'l qurilish, ta'mirlash, saqlash va tashqi pudrat ishlari bajarildi.

Investitsiya dasturiga muvofiq, "O'zavtoyo'l" kompaniyasi korxona va tashkilotlari tomonidan 2016 yilning I choragida **34,3 mlrd. so'mlik** yo'l ishlari bajarildi hamda **10,0 km** uzunlikdagi avtomobil yo'llari rekonstruktsiya qilindi. Ushbu ko'rsatkich shartnomaviy majburiyatga nisbatan **115,6%** ni, o'tgan yilning shu davriga nisbatan **101,3%** ni tashkil qildi.

Xalqaro, davlat va mahalliy ahamiyatdagi umumi foydalanishdagi avtomobil yo'llarida "O'zavtoyo'l" kompaniyasi korxona va tashkilotlari tomonidan yo'llarni mukammal ta'mirlashda **16,6 mlrd. so'mlik** ishlar amalga oshirilib, **6,0 km** uzunlikdagi umumi foydalanuvdagi avtomobil yo'llari ta'mirlandi hamda shartnomaviy reja **101,1%** ga bajarildi.

**42676 km** uzunlikdagi umumi foydalanishdagi avtomobil yo'llarini saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2016 yilning I choragida **161,5 mlrd. so'mlik** mablag'lar to'liq

o'zlashtirildi.

I chorak mobaynida tizim korxona va tashkilotlarida **20 ta** yangi ish o'rirlari yaratilishi rejalashtirilgan bo'lib, amalda jami **35 ta** yangi ish o'rirlari ochilishi ta'minlandi (prognozga nisbatan **175%**).

Yig'ilish davomida tizimdag'i korxonalar tomonidan ishlab chiqarishni modernizatsiyalash, yangi boshlangan ob'ektlarda loyiha-smeta xujjatlarini ishlab chiqishni oxiriga yetkazish, investitsiya ob'ektlarining moliyalashtirilishi, pudratchi korxonalarga yonilg'i moylash mahsulotlari yetkazib berilishi kabi masalalarga tanqidiy yondashilib, mavjud muammolarni ijobjiy hal etish yo'llari muhokama qilindi.

-

Shu bilan bir qatorda, yig'ilishda tizim korxonalari tomonidan joriy yilning **II choragida** amalga oshirilishi lozim bo'lgan dolzarb va ustuvor masalalarga to'xtalib o'tildi.

Xususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2015 yil 6 martdag'i PQ-2313-sonli qarori bilan belgilangan dastur doirasida hamda sohaga oid boshqa qarorlar ijrosini ta'minlash bo'yicha joriy yilning **II choragida jami 200,0 mlrd. so'mlik** yo'l ishlari bajarilishi rejalashtirilganiga alohida e'tibor qaratildi. Unga ko'ra aprel-iyun oylari davomida:

- Investitsiya dasturi bo'yicha **160,0 mlrd. so'm** miqdoridagi yo'l ishlari amalga oshirilib, **45 km** uzunlikdagi umumi foydalanishdagi avtomobil yo'llari rekonstruktsiya qilinadi;
- Kapital ta'mirlash ishlari bo'yicha **40,0 mlrd. so'm** miqdoridagi ta'mirlash ishlari bajarilib, **29 km** uzunlikdagi avtomobil yo'llari to'la ta'mirlanadi.

Shuningdek, umumi foydalanuvdag'i avtomobil yo'llarida **200,0 mlrd. so'mdan** ortiq joriy ta'mirlash va saqlash ishlarini bajarish hamda **736 km** yo'llarning texnik holatini yaxshilanishiga erishiladi.

Boshqaruv yig'ilishi yakunida kun tartibida ko'rilgan masalalar yuzasidan tegishli qarorlar qabul qilindi.

**"O'zavtoyo'l" AK matbuot xizmati**