

2017 yil I-chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

№	Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar	O'lchov birligi	2017 yil I chorak		
			Reja	Fakt	%
	Bajarilgan ish hajmi, jami	mlrd.so'm	312,5	365,4	117%
	<i>shu jumladan:</i>				
1	Investitsiya Dasturining bajarilishi	mlrd.so'm	57,9	59,7	103%
		km	-	-	-
2	To'la ta'mirlash ishlari	mlrd.so'm	9,3	9,4	101%
		km	-	-	-
3	Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash	mlrd.so'm	50,0	101,0	202%
		km	657,0	1 200,0	183%
4	Saqlash va joriy ta'mirlash ishlari	mlrd.so'm	195,3	195,3	100%
5	Sanoat ishlab chiqarish hajmi	mlrd.sum	24,6	24,7	100%
6	Yangi ish joylarni yaratish	kishi	20	64	320%
7	Qora metall chiqindilarini topshirish	tonna	4 792,0	4 792,0	100%