

## 2017 yil 9 oylik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

№	Asosiy faoliyat turi b'ycha k'rsatgichlar	Ulchov birligi	2017 yil 9 oylik		
			Reja	Fakt	%
	Бажарилган иш хажми, жами	млрд.сўм	1411,7	1426,6	101,1%
	<i>шу жумладан:</i>				
1	Инвестиция дастурининг бажарилиши	млрд.сўм	368,5	373,1	101,2%
		км	155,9	161,6	103,7%
2	Тўла таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	129,9	136,2	104,8%
		км	129,0	134,0	103,9%
3	Минтакавий йўллари таъмирлаш	млрд.сўм	326,1	330,1	101,2%
		км	2700,0	2915,0	108,0%
4	Умумий фойдаланувдаги автомобиль йўллари жорий таъмирлаш ва сақлаш ишлари	млрд.сўм	587,2	587,2	100,0%
		км	2000,0	2150,0	107,5%
5	Саноат ишлаб чиқариш хажми	млрд.сўм	205,8	206,2	100,2%
6	Янги иш жойларини яратиш	киши	185	297	160,5%
7	Қора металл чиқиндиларини топшириш	тонна	12778,0	12778,0	100,0%