

## 2017 yil yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

№	Asosiy faoliyat turi b'ycha k'rsatkichlar	U'lov birligi	2017 yil yakunlariga k'ra		
			reza	факт	%
	<b>Бажарилган иш хажми, жами</b>	млрд,сўм	<b>1962,7</b>	<b>2033,1</b>	<b>103,6%</b>
	<i>шу жумладан:</i>				
1	Инвестиция дастурининг бажарилиши	млрд.сўм	606,3	617,7	101,9%
		км	260,0	264,4	101,7%
2	Тўла таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	210,3	222,3	105,7%
		км	175,0	175,5	100,3%
3	Минтақавий йўлларни таъмирлаш	млрд.сўм	326,1	365,1	112,0%
		км	2700,0	3234,8	119,8%
4	Сақлаш ва жорий таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	822,3	828,1	101,0%
		км	2650,0	2850,0	107,5%
5	Саноат ишлаб чиқариш хажми	млрд.сўм	292,7	292,9	100,1%
6	Янги иш жойларни яратиш	киши	185	331	178,9%
7	Қора металл чиқиндиларини топшириш	тонна	15900,0	16014,0	100,7%