

2015 yil 9 oylik yakunlariga ko'ra "O'zavtoyol" DAK bo'yicha qurilish-pudrat ishlarini bajarishning kutilishi to'g'risida MA'LUMOT

млрд.сўм

| № | Qurilish-pudrat ishlarini bajarган тасарруфий ташкилот (корхона)лар номи | 2014 йил 9 ойлик факт | 2015 йил прогнози | 2015 йил 9 ойлик прогнози | 2015 йил 9 ойлик қўтилиши | шу жумладан: | |
|---|--|-----------------------|-------------------|---------------------------|---------------------------|---|--------------------------------------|
| | | | | | | 2015 йил 9 ойлик прогнозига нисбатан, % | 2014 йил 9 ойлик фактига нисбатан, % |
| | "Ўзавтойол" ДАК жами: | 419,6 | 738,6 | 579,3 | 607,1 | 104,8 | 144,7 |
| | шу жумладан: | | | | | | |
| 1 | Инвестиция дастури | 292,2 | 446,3 | 350,8 | 375,6 | 107,1 | 128,5 |
| 2 | Тўла таъмирлаш ишлари (халқаро ва давлат) | 59,6 | 173,9 | 129,3 | 131,1 | 101,4 | 220,0 |
| 3 | Тўла таъмирлаш ишлари (маҳаллий) | 4,1 | 8,4 | 4,3 | 4,5 | 104,7 | 109,8 |
| 4 | Ташқи пудрат ишлари | 63,7 | 110,0 | 94,9 | 95,9 | 101,1 | 150,5 |

[Yuklab olish \(pdf, 242 kb\)](#)