

2017 yil I-yarim yillik yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

№	Асрсий фаолият тури бўйича кўрсаткичлар	Ўлчов бирлиги	2017 йил I-ярим йилликда		
			Режа	Факт	%
	Бажарилган иш ҳажми, жами	млрд.сўм	914,4	957,5	105%
	<i>шу жумладан:</i>				
1	Инвестиция Дастурининг бажарилиши	млрд.сўм	173,7	210,1	121%
		км	32,1	39,5	123%
2	Тўла таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	18,9	25,6	136%
		км	21,0	21,5	102%
3	Минтақавий йўлларни таъмирлаш	млрд.сўм	326,1	326,1	100%
		км	2 700,0	2 760,0	102%
4	Умумий фойдаланувдаги автомобиль йўлларини жорий таъмирлаш ва сақлаш ишлари	млрд.сўм	395,7	395,7	100%
		км	1 700,0	1 753,0	103%
5	Саноат ишлаб чиқариш ҳажми	млрд.сўм	121,3	121,6	100%
6	Янги иш жойларни яратиш	киши	109,0	152,0	139%
7	Қора металл чиқиндиларини топшириш	тонна	8 785,0	8 785,0	100%