

2017 yil yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyati bo'yicha ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

№	Asosiy faoliyat turi bўyicha kўrsatkichlar	Ўлчов бирлиги	2017 йил якунларига кўра		
			режа	факт	%
	Бажарилган иш ҳажми, жами	млрд,сўм	1962,7	2033,1	103,6%
	<i>шу жумладан:</i>				
1	Инвестиция дастурининг бажарилиши	млрд.сўм	606,3	617,7	101,9%
		км	260,0	264,4	101,7%
2	Тўла таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	210,3	222,3	105,7%
		км	175,0	175,5	100,3%
3	Минтақавий йўлларни таъмирлаш	млрд.сўм	326,1	365,1	112,0%
		км	2700,0	3234,8	119,8%
4	Сақлаш ва жорий таъмирлаш ишлари	млрд.сўм	822,3	828,1	101,0%
		км	2650,0	2850,0	107,5%
5	Саноат ишлаб чиқариш ҳажми	млрд.сўм	292,7	292,9	100,1%
6	Янги иш жойларни яратиш	киши	185	331	178,9%
7	Қора металл чиқиндиларини топшириш	тонна	15900,0	16014,0	100,7%