

2018 yil I -chorak yakunlariga ko'ra Avtomobil yo'llari davlat qo'mitasining asosiy faoliyat ko'rsatkichlari to'g'risida MA'LUMOT

| T/r | Asosiy faoliyat turi bo'yicha ko'rsatkichlar | O'lchov birligi | 2018 yil I-chorak | | |
|-----|---|-----------------|-------------------|--------|---------------------|
| | | | Reja | Amalda | Rejaga nisbatan (%) |
| | Bajarilgan ish xajmi, jami | mlrd.so'm | 455,8 | 470,7 | 103,3 |
| | shu jumladan: | | | | |
| 1 | Investitsiya dasturi bo'yicha | mlrd.so'm | 73,3* | 74,7* | 101,9 |
| 2 | To'la ta'mirlash ishlari | mlrd.so'm | 8,8 | 9,5 | 108,1 |
| 3 | Mintaqaviy yo'llarni ta'mirlash | mlrd.so'm | 12,4 | 13,0 | 104,8 |
| | | km | 203 | 210 | 103,4 |
| 4 | Umumiy foydalanishdagi avtomobil yo'llarini joriy ta'mirlash va saqlash ishlari | mlrd.so'm | 334,6 | 346,8 | 103,6 |
| | | km | 440 | 480 | 109,0 |
| 5 | Sanoat ishlab chiqarish xajmi | mlrd.so'm | 26,7 | 26,7 | 100,0 |
| 6 | Yangi ish joylarini yaratish | kishi | 15 | 124 | 827,0 |
| 7 | Qora metall chiqindilarini topshirish | tonna | 3975 | 4100 | 103,1 |

* Xalqaro moliya institutlari mablag'lari hisobiga, xorijiy pudrat korxonalarini tomonidan bajarilgan ish hajmi bilan birga.